期間:2019年 1月 1日 ~ 2020年 1	首都大学東京(南大沢キャンパス)入退室管理システム改修工事(30・31)工事工程表 94 1月 1日 ~ 2020年 1月 31日 三菱電标												±_
期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
<u></u>	7 14 21 28 1/19~20	7 14 21 28 2/25~26	7 14 21 28 3/12	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 28	7 14 21 2 1/18~19
	センタ	特別	般選抜(センター試験
作業中止期間	試驗	一般選抜(抜(二次)										試験
		二次	<u>(C</u>										
カード配布(予定)						5/1~7/31							
	2	/1~2/13	3/20~3/2) ₄									
本部棟		/15~3/3					8/1	<u>~8</u> /7					
3号館		/18~3/5	3/25~3/	31				8/8~8/23					
4号館		1/21~3/7	- 4	/1~4/7				8/24~	9/4				
5号館		1/23~3/14		4/8~5	/15				9/5∼	10/28			
		1/25~3/17			5/16~5/17		7/19~7/21						
1号館		1/25~3/17			5/16~5/17		7/22						
AV棟							1	Lyai					
2号館		1/29~3/17			5/18~5/20		7/29 ~ ■	V/31					
6号館		2/1~3/1	9		5/21~5/2	2	7/23∼7/2 ■	25					
7号館		2/1~3/1	9		5/23~5/	24	7/26 ~ 7/	/28					
9号館		2/7~2/20	3/1~4/11		4/23~6/3	-	_	7/22~	10/5	-			
8号館			3/5~4,	/18		6/4~7/9				1	0/6~12/17		
フロンティア研究棟			3/8~4	1/19		7	/10∼7/11 ■					12/18~12/19	
			3/11~	4/19		7	- /10∼7/11					12/20~12/23	3
環境保全施設							7/12					12/24~12/	/95
10号館_機械・精密実験棟			3/137	~4/19			I						
10号館_電気・電子実験棟				4/4~4/21			7/13~7/15 •					12/26~12	1/27
10号館_土木実験棟B				4/4~4/21			7/16∼7/17 ■					12/28	3∼1/7
10号館_機械・建築実験棟				4/4~4/21			7/18∼7/19 ■						1/8~1/14
10号館_土木実験棟A				4/4~4/22			7/20∼7/21						1/15~1/10
10号館_機械実験棟				4/4~4/22			7/20~7/21						1/16~1/1
				4/4~4/22			7/22						1/20~1
10号館_建築実験棟							7/20						1/22~
)号館_栄養・食品化学実験棟				4/4~4/22			7/22 I						1/22~
体育館		2/15~2/27				6/15	~7/20	8/21			11/20~11/	25	
プロジェクト研究棟						6/1	7~7/24	8/22~	/1		11,	26~12/5	
13号館(体育研究棟)						6/	19~7/25		~9/4 ■			12/6~12/11	
		2/21~3	3/6			6	/21~7/28		5 ~ 9/8			12/12~12/16	
情報処理施設							6/29~7/30	ç	/9~9/11			12/17~12/23	
牧野標本庫・標本館							7/2~8/1		■ 9/12~9/13			12/24~12	/25
RI棟			凡例										
図書館	工程等	工事種別		な工事場所 5 中 部 # 中		影響	7/4~8/4	-	9/14~9/17 -			12/26~12	c/ 29
国際交流会館		UPS設置工 幹線敷設工		<u>気室・設備室</u> S・1階共用追		<u>なし</u> なし	7/8~8/7	1	9/18~9/2	28			1/6~1/21
12号館		野線製設. 弱電配線:		S·1階共用』 S·各共用通l		なし	7/10~8	8/15	9/29∼	10/1 I			1/22~1
		切替工事		<u>S · 居室 · 各</u> 共		あり	7/13∼	8/17		~10/3			1/24~1
大型構造物実験棟		カード配布				_			10/4				1/28~1