

2019年1月22日
総務部施設課

南大沢キャンパス入退室管理システムの更新工事について

現在、施設整備工事の一環として、南大沢キャンパスの入退室管理システム（各室カードリーダー等）の更新工事を、下記のとおり実施しています。御不便をおかけすることもあるかと思いますが、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。

記

1 工事概要

南大沢キャンパス諸室ドア脇に設置のカードリーダー及び関連システムの更新

- ・工 事 件 名：首都大学東京（南大沢キャンパス）入退室管理システム改修工事（30・31）
- ・工事施工者：三菱電機株式会社
- ・契 約 工 期：2018年6月28日から2020年2月28日まで

2 概略工程

概略工程	2019年												2020年		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
項目															
共用部配線工事															
カードリーダー更新工事															
新カード配布															

※詳細は別添の(参考)工事工程表を御参照ください。

3 カードリーダー更新の作業内容

各室の入口にある旧カードリーダーを取り外し、新カードリーダーを設置します。この際、室内でも作業が発生します。

※ 新カードリーダーへの切替期間中は、問合せに対応するコールセンタを開設予定です。（平日9時から17時まで）

4 その他

工事の詳細工程、新カードの配布、出勤管理等について、別途、各管理課等宛てに事務連絡を発出する予定です。

首都大学東京（南大沢キャンパス）入退室管理システム改修工事（30・31）工事工程表

期間：2019年 1月 1日 ～ 2020年 1月 31日

三菱電機株式会社

作業	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
		7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28	7/14/21/28
作業中止期間		1/19～20 センター試験	2/25～26 特別 販運抜一次	3/12 販運抜一次										1/18～19 センター試験
カード配布(予定)						5/1～7/31								
本部棟		2/1～2/13 1/19～3/3	3/20～3/24					8/1～8/7						
3号館		1/18～3/5	3/25～3/31					8/8～8/23						
4号館		1/21～3/7	4/1～4/7					8/24～9/4						
5号館		1/23～3/14			4/8～5/15					9/5～10/28				
1号館		1/25～3/17				5/16～5/17		7/19～7/21						
AV棟		1/25～3/17				5/16～5/17		7/22						
2号館		1/29～3/17				5/18～5/20		7/29～7/31						
6号館		2/1～3/19				5/21～5/22		7/23～7/25						
7号館		2/1～3/19				5/23～5/24		7/26～7/28						
9号館		2/7～2/20	3/1～4/11		4/23～6/3			7/22～10/5						
8号館			3/5～4/18			6/4～7/9				10/6～12/17				
フロンティア研究棟			3/8～4/19				7/10～7/11					12/18～12/19		
環境保全施設			3/11～4/19				7/10～7/11					12/20～12/23		
10号館_機械・精密実験棟			3/13～4/19				7/12					12/24～12/25		
10号館_電気・電子実験棟				4/3～4/21			7/13～7/15					12/26～12/27		
10号館_土木実験棟B				4/3～4/21			7/16～7/17					12/28～1/7		
10号館_機械・建築実験棟				4/3～4/21			7/18～7/19					1/8～1/14		
10号館_土木実験棟A				4/3～4/22			7/20～7/21					1/15～1/16		
10号館_機械実験棟				4/3～4/22			7/20～7/21					1/16～1/17		
10号館_建築実験棟				4/3～4/22			7/22					1/20～1/21		
10号館_栄養・食品化学実験棟				4/3～4/22			7/22					1/22～1/23		
体育館		2/15～2/27					6/15～7/20		8/21			11/20～11/25		
プロジェクト研究棟							6/17～7/24		8/22～9/1			11/26～12/5		
13号館（体育研究棟）							6/19～7/25		9/2～9/4			12/6～12/11		
情報処理施設		2/21～3/6					6/21～7/28		9/5～9/8			12/12～12/16		
牧野標本庫・標本館							6/29～7/30		9/9～9/11			12/17～12/23		
R I 棟							7/2～8/1		9/12～9/13			12/24～12/25		
図書館							7/4～8/4		9/14～9/17			12/26～12/29		
国際交流会館							7/8～8/7		9/18～9/28			1/6～1/21		
12号館							7/10～8/15		9/29～10/1			1/22～1/23		
大型構造物実験棟							7/13～8/17		10/2～10/3			1/24～1/27		
水文地形実験棟							7/17～8/20		10/4～10/6			1/28～1/30		

凡例

工程線	工事種別	主な工事場所	影響
	UPS設置工事	電気室・設備室	なし
	幹線敷設工事	EPS・1階共用通路・道路	なし
	弱電配線工事	EPS・各共用通路	なし
	切替工事	EPS・居室・各共用通路	あり
	カード配布(予定)	-	-